

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Рахівська міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Рахівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1	2	
	1	Утримання в належному стані та покращення якості дорожньої інфраструктури міста	

5. Мета бюджетної програми
Утримання, ремонт та реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури міста;

6.	Завдання бюджетної програми	
	№ з/п	Завдання
	1	2

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт вул.Шевченка у м.Рахів, в т.ч. виготовлення контррисної документації	0,00	556 170,00	556 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 170,00	-556 170,00
	У зв'язку з затримкою фінансування робіт по об'єкту "Капітальний ремонт вул.Шевченка у м.Рахів" у 2020 році виконання робіт перенесено на наступний бюджетний рік									
2	Поточний ремонт та утримання вулиць міста	95 872,00	0,00	95 872,00	95 872,00	0,00	95 872,00	0,00	0,00	0,00
3	Авторський нагляд на капітальний ремонт вул.Шевченка у м.Рахів	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 960,00	-12 960,00
	У зв'язку з відтермінуванням основних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт вул.Шевченка у м.Рахів" оплата авторського нагляду за роботами не проводилась.									
4	Технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт вул.Шевченка у м.Рахів"	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 500,00	-49 500,00
	У зв'язку з відтермінуванням робіт по об'єкту "Капітальний ремонт вул.Шевченка у м.Рахів" оплата технічного нагляду за роботами не здійснювалась.									

гривень

5	капітальний ремонт доріг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього		95 872,00	618 630,00	714 502,00	95 872,00	0,00	0,00	0,00	95 872,00	0,00	-618 630,00

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рахівської міської територіальної громади на 2020 рік	95 872,00	618 630,00	714 502,00	95 872,00	0,00	95 872,00	0,00	-618 630,00	-618 630,00
Усього	95 872,00	618 630,00	714 502,00	95 872,00	0,00	95 872,00	0,00	-618 630,00	-618 630,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Заплановані програмою цілі не виконані у зв'язку з затримкою фінансування, роботи перенесені на наступний рік.

Перший заступник міського голови

П.БОЧКОР

(підпис)

(ініціали та прізвище)

начальник відділу, головний бухгалтер

М.ПЕТРЮК

(підпис)

(ініціали та прізвище)